



נספח 1 - רשימת המסמכים הנדרשים טרם הסיוור לטופס 4+5 מבנה ציבור, תעשייה ובתים משותפים

- תכנית סניטרית לאחר ביצוע (As Made) כולל מדידה מעודכנת, תאריך וחתומת מהנדס מתכנן בפורמט DWF/DWFX.
- תצהיר מהנדס אינסטלציה המעיד כי מערכות המים, הביוב הותקנו עפ"י התכנ בהיתר הבניה והתקן וראויות לשימוש.
- אישור מתקין/ בודק מוסמך למז"ח, יש להדביק על המז"ח את מועד הבדיקה וחתומת הבודק.
- אישור לביצוע שטיפה וחיטוי צנרת המים בבניין כולל בדיקת איכות מים מהמעבדה.
- דו"ח מסכם ודוחות ביניים של מכון התקנים/ מעבדה מוסמכת עבור מערכת המים החמים והקרים, מערכת נקזים ודלוחין ומערכת הביוב.
- הגשת תיק אחזקה המכיל את כל הפרטים של מערכות מערכות המים והביוב בבניין לפי ת"י 1525 חלק 2, כולל בדיקות של מערכת הגברת לחץ מים, העתק יוגש לנציג הדיירים.
- דו"ח בדיקה של מערכת סולרית או דודי שמש (אישור מת"י).
- הצהרה לתחנת שאיבה לביוב- שהסולמות/ שרשראות/ מוטות מובילים וחומרי עזר מפלדת אל-חלד כדוגמת נירוסטה 316.
- צילום ודו"ח צילום כל מערכת הביוב בבניין.
- טופס העדר חובות.

את המסמכים יש להגיש במייל: bniya@mei-lod.co.il

נא להקפיד לציין בכותרת של כל מייל מס' גוש, חלקה, מגרש, מס' היתר וכתובת.

לאחר שהחומר ייבדק נקבע מועד לסיוור בשטח.
במידה ויש שאלות נשמח לעזור.